

Số: 64 /TB-UBND

Bắc Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa ngày 11/3/2019

Ngày 11/3/2019, tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Hòa Phú Invest kiểm điểm tiến độ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa; cùng dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Ban quản lý các KCN, đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái kết luận như sau:

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa là một trong những dự án trọng điểm, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian vừa qua, dự án đã thường xuyên được sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của Ban quản lý các KCN, các Sở, ngành, đặc biệt là UBND huyện Hiệp Hòa. Song, tiến độ thực hiện dự án vẫn chậm so với kế hoạch; nguyên nhân chính là do chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với các sở, ngành trong việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc – đặc biệt là công tác BTGPMB - phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn chậm, chưa kịp thời.

Nhằm khắc phục các hạn chế trên và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu Ban quản lý các KCN, các Sở, ngành, UBND huyện Hiệp Hòa, Chủ đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với Chủ đầu tư (Công ty TNHH Hòa Phú Invest):

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đặc biệt là hồ sơ thiết kế BVTC, gửi Sở Xây dựng thẩm định, cấp phép xây dựng;
- Đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng đối với diện tích được bàn giao (tổ chức san lấp đối với các khu vực liền thửa, bóc màu chiếm giữ mặt bằng đối với các thửa đất “xôi đổ”);

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng: giao thông, điện, nước, xử lý nước thải; đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng ngay khu xử lý nước thải tập trung và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường;

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND huyện trong quá trình thực hiện dự án; bố trí đủ kinh phí BTGPMB, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Đối với UBND huyện Hiệp Hòa:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác BTGPMB, giải quyết dứt điểm các phần diện tích đã có quyết định phê duyệt phương án tại thôn Mai Thượng, Mai Trung, Mai Hạ; chủ động xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường về các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện BTGPMB;

- Đối với các diện tích thực hiện BTGPMB trong năm 2019 tại thôn Ngọ Xá, thôn Đông Trước: triển khai quy chủ, hướng dẫn kê khai, thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với các Sở, ngành:

a) Ban quản lý các KCN:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Hiệp Hòa kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch;

- Tạo điều kiện cho Chủ đầu tư đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Có văn bản hướng dẫn, trả lời UBND huyện Hiệp Hòa trong việc giải quyết các vướng mắc khi thực hiện công tác BTGPMB, quản lý đất đai tại thôn Mai Thượng trước 15/3/2019; hướng dẫn giải quyết các vướng mắc tại thôn Mai Trung, Mai Hạ trước 20/3/2019;

- Tăng cường công tác kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, môi trường; kịp thời phát hiện các sai phạm, các vướng mắc và tham mưu giải quyết theo quy định.

c) Các Sở, ngành liên quan:

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực phối hợp với Ban quản lý các KCN, UBND huyện Hiệp Hòa giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án;

- Hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan; đẩy nhanh tiến độ thi công đồng bộ hạ tầng Khu công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, XD, GTVT, CT;
- Ban quản lý các KCN;
- UBND huyện Hiệp Hòa;
- Công ty TNHH Hòa Phú Invest (*giao UBND huyện Hiệp Hòa chuyển*).
- Lưu: VT, Nam.CN.

Bản điện tử:

- VP UBND tỉnh:
- + LĐVP, TKCT, TPCNN, TH.
- + Chuyên viên: TN, MT, ĐT, XD, GT.

