

Số: 314 /TB-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại buổi làm việc với UBND huyện Hiệp Hòa, Công ty TNHH Hòa Phú Invest về tình hình triển khai dự án đầu tư hạ tầng KCN Hòa Phú ngày 19/9/2017

Ngày 19/9/2017, tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Hiệp Hòa, Công ty TNHH Hòa Phú Invest về tình hình triển khai dự án đầu tư hạ tầng KCN Hòa Phú; dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện Hiệp Hòa: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Đình và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hòa Phú Invest. Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Hiệp Hòa, Công ty TNHH Hòa Phú Invest, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Phú là dự án trọng điểm của tỉnh và của huyện Hiệp Hòa, do vậy cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Hiệp Hòa. Trong đó, giải phóng mặt bằng là một vấn đề khó trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cần phải có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã chậm khoảng 06 tháng so với tiến độ đề ra, trong khi nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp là rất cao. Điều này ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do UBND huyện Hiệp Hòa, UBND xã Mai Đình chưa tập trung cao, chưa quyết liệt; hệ thống chính trị vào cuộc chưa đồng bộ; vai trò của cấp ủy, chính quyền trong công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án còn mờ nhạt, nhất là vai trò của lãnh đạo cấp ủy thôn, xã; trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Lãnh đạo thôn chưa xác định rõ ràng, chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để triển khai thực hiện tốt công tác GPMB nhằm sớm bàn giao đất cho Chủ đầu tư khởi công dự án, trong thời gian tới, UBND huyện Hiệp Hòa, Chủ đầu tư (Công ty TNHH Hòa Phú Invest) cần tập trung cao thực hiện một số nội dung sau:

1. Trước hết cần xác định rõ công tác bồi thường GPMB KCN Hòa Phú thuộc trách nhiệm của UBND huyện Hiệp Hòa; giao Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa trực tiếp chỉ đạo công tác BTGPMB, quá trình thực hiện phải đảm bảo bảo dân chủ, công khai, minh bạch; các kiến nghị, khiếu nại của người dân phải được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với UBND huyện Hiệp Hòa:

- Rà soát, xây dựng lại kế hoạch triển khai công tác BTGPMB đảm bảo rõ người, rõ việc, các bước tiến hành và rõ thời gian hoàn thành, trong đó tập trung cao ở thôn Mai Hạ; yêu cầu hoàn thành BTGPMB đợt 1 (50ha) xong trước 30/11/2017, trong đó:

+ Thực hiện BTGPMB đối với diện tích còn lại của thôn Mai Thượng (33 hộ), thôn Vọng Giang (02 hộ), xong trước 30/10/2017;

+ Đối với thôn Mai Hạ: Thực hiện phê duyệt phương án BTGPMB đối với 356 hộ đã kiểm kê và chi trả tiền xong trước 30/10/2017; đối với diện tích của các hộ còn lại, tổ chức thực hiện BTGPMB và bàn giao cho nhà đầu tư xong trước 30/11/2017.

- Quá trình thực hiện cần tập trung cao trong công tác tuyên truyền, vận động; nắm chắc tình hình để có biện pháp tuyên truyền phù hợp tới từng nhóm đối tượng; kiên quyết xử lý đối với các đối tượng có hành vi chống đối, gây rối, tuyên truyền trái quy định của pháp luật; thống nhất nội dung tuyên truyền, xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về dự án KCN Hòa Phú, các chính sách của tỉnh Bắc Giang trong BTGPMB, các ưu đãi, cam kết của Chủ đầu tư gửi các thành viên của Tổ công tác, cán bộ tuyên truyền của xã, thôn;

- Chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo tình hình an ninh trật tự nông thôn, theo dõi, thiết lập hồ sơ xử lý các đối tượng có biểu hiện chống đối, gây rối, vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn;

- Triển khai đồng thời, đồng bộ các giải pháp; kết hợp tuyên truyền, vận động với thiết lập hồ sơ kiểm kê bắt buộc, hồ sơ cưỡng chế, ... theo quy định của pháp luật;

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; đề nghị Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh có phóng sự, bài viết về dự án đầu tư hạ tầng KCN Hòa Phú trong tháng 10/2017 để nhân dân có đầy đủ thông tin.

3. Đối với UBND xã Mai Đình:

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện, Chủ đầu tư, rà soát lại kế hoạch của Tổ công tác (yêu cầu thành phần Tổ công tác có lãnh đạo xã, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện), xác định rõ trách nhiệm của Chi bộ, lãnh đạo thôn trong công tác tuyên truyền, vận động, lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước; hàng tuần tổ chức kiểm điểm tiến độ kết quả triển khai thực hiện.

4. Đối với Chủ đầu tư:

- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí BTGPMB theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện để chủ động chi trả tiền cho người dân;

- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện trong công tác đo đạc, GPMB và có trách nhiệm trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân về lĩnh vực có liên quan thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư;

- Hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ pháp lý cần thiết để tổ chức khởi công vào tháng 12/2017.

Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện theo Thông báo kết luận này vào tháng 10/2017.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban quản lý các KCN;
- Sở TN&MT;
- UBND huyện Hiệp Hòa;
- UBND xã Mai Đình;
- Công ty TNHH Hòa Phú Invest;
- Lưu: VT, Nam.CN.

Bản điện tử:

- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, TKCT, TPCNN, TN, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Lê Tuấn Phú