

Số: ~~387~~/TB - UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái
tại buổi làm việc ngày 05/12/2017 kiểm điểm tiến độ thực hiện
dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang**

Ngày 05/12/2017 tại Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đã tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang. Dự làm việc có Lãnh đạo các Sở, cơ quan: Công Thương, Giao thông Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang; Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam; Chủ tịch UBND xã Vũ Xá. Đại diện Chủ đầu tư có Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang và các đơn vị trực thuộc. Sau khi nghe báo cáo của Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang và ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan của tỉnh Bắc Giang triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay đã thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả 75,11 tỷ đồng được 39,51 ha/44,37 ha đạt 89% về diện tích. UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự tập trung thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Nam và Đảng ủy, UBND xã Vũ Xá thời gian qua.

Trong quá trình triển khai còn một số tồn tại, vướng mắc cần cần tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm. Từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất phải cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và triển khai đồng bộ các hạng mục của dự án, thi công xong đường vào nhà máy và hoàn trả đường dân sinh. Cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải xác định đây là dự án quan trọng của tỉnh, hỗ trợ nhà đầu tư với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:

1.1. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để thực hiện Dự án. Cần tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng. Phát huy

vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong tuyên truyền.

1.2. Đối với tuyến đường hoàn trả: Yêu cầu tập trung lập phương án, hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư để thi công trước ngày 30/12/2017.

1.3. Đối với khu vực đất nông nghiệp (1,4 ha) và 81 ngôi mộ giải phóng mặt bằng xong toàn bộ trước ngày 15/01/2018. Chủ đầu tư bàn, thống nhất với UBND huyện Lục Nam cơ chế khen thưởng đối với các trường hợp tự nguyện di chuyển mộ, bàn giao đất trước thời hạn trên.

1.4. Đối với 28 lô đất ở: tập trung tuyên truyền, vận động 04 trường hợp liên quan đến đấu nối đường trục chính vào nhà máy với Quốc lộ 37 bàn giao trước mặt bằng để thi công trước ngày 30/12/2017; đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường đối với 28 trường hợp để phê duyệt và chi trả tiền trước ngày 15/01/2018.

1.5. Đối với hạng mục giải phóng mặt bằng (0,11 ha) để bố trí đất tái định cư yêu cầu thực hiện xong trong tháng 01 năm 2018. Riêng 23 trường hợp liên quan đến việc giao đất trái thẩm quyền trước đây phải tập trung rà soát, thu thập tài liệu thiết lập hồ sơ chặt chẽ và xử lý theo quy định để giải quyết xong trong Quý I năm 2018.

2. Về tổ chức thi công: Yêu cầu Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang:

2.1. Bố trí trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tập trung nhân lực, thiết bị để thi công đường hoàn trả và đường gom dân sinh trước ngày 31/01/2018 phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

2.2. Khẩn trương thi công đường vào Nhà máy ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng (để đấu nối với Quốc lộ 37), quá trình thi công cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường;

2.3. Yêu cầu các đơn vị khai thác (nhà thầu thi công, vận chuyển đất) thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; bảo vệ hành lang Quốc lộ 37 và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Thực hiện cam kết cải tạo, làm hoàn trả các đoạn đường bị hư hỏng do vận chuyển đất san lấp cho công trình (Giao UBND huyện Lục Nam làm việc trực tiếp với các nhà thầu, yêu cầu thực hiện trước ngày 15/12/2017).

2.4. Liên hệ với Cục Đường thủy nội địa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trong quá trình thi công khu vực cảng, có biện pháp thi công phù hợp, bảo đảm các quy định về giao thông, bảo vệ đê điều.

2.5. Chủ động thông tin, báo cáo, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Nhiệm vụ của một số ngành:

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Lục Nam, Chủ đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh giải phóng mặt bằng đúng tiến độ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại của dự án và các hạng mục liên quan; phối hợp với UBND huyện Lục Nam, UBND xã Vũ Xá tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo.

3.2. UBND huyện Lục Nam:

- Đôn đốc UBND xã Vũ Xá phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng; giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện hàng tuần kiểm điểm kết quả, tiến độ và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Tập trung sớm hoàn thành các nội dung: di chuyển mộ, giải phóng mặt bằng để làm đường vào Nhà máy và hoàn trả đường dân sinh.

- Chỉ đạo thiết lập chặt chẽ thủ tục kiểm kê tài sản và xác nhận hồ sơ đất đai; thu hồi đất, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

- Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thực hiện dự án và khu vực xung quanh.

3.3. UBND xã Vũ Xá:

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ đầu tư tăng cường tuyên truyền, nắm tình hình; vận động, thuyết phục người sử dụng đất nhận tiền, di chuyển mộ, bàn giao mặt bằng để thi công thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ.

3.4. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải: Tiếp tục nắm tình hình, phối hợp với Chủ đầu tư, UBND huyện Lục Nam chủ động phối hợp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái để các sở, cơ quan liên quan biết, tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài Nguyên và Môi Trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Huyện ủy Lục Nam;
- UBND huyện Lục Nam;
- UBND xã Vũ Xá;
- CT CP nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, Lưu: VT, TN.Thắng.

Bản điện tử:

TKCT, CN, ĐT, NN, MT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



(Handwritten signature)

Trần Quốc Khánh