

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Kế hoạch Kiên cố hoá trường, lớp học và xây nhà công vụ giáo viên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2012**

Ngày 15/02/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Kế hoạch kiên cố hoá trường, lớp học và xây nhà công vụ giáo viên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2012 (Kế hoạch kiên cố hoá). Dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (Bộ Giáo dục và Đào tạo), thành viên Ban chỉ đạo kiên cố hoá trường, lớp học cấp tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kiên cố hóa, Trưởng phòng GD&ĐT, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiên cố hoá. Sau khi nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012, kế hoạch giai đoạn 2012-2015; phát biểu của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Giai đoạn 2008-2011, mặc dù công tác đầu tư xây dựng cơ bản gặp rất nhiều khó khăn như: Đề án triển khai vào thời điểm lạm phát tăng cao, giá nguyên, nhiên vật liệu biến động liên tục; nhiều văn bản mới về đầu tư xây dựng của các Bộ, ngành Trung ương được ban hành, có tác động lớn đến công tác đầu tư và xây dựng; Đề án triển khai đồng thời trên phạm vi rộng, quy mô lớn; nhiều địa phương thiếu đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng và nhà thầu thi công có đủ năng lực, kinh nghiệm thi công xây dựng... Song được sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương và được sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh; Kế hoạch kiên cố hoá trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là tỉnh dẫn đầu toàn quốc.

Công tác thông tin, tuyên truyền triển khai sâu, rộng đã tác động tích cực, tạo được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh. Ban chỉ đạo kiên cố hóa các cấp hoạt động tích cực, sáng tạo và có hiệu quả. Sau năm 2009, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã định hướng, chỉ đạo tập trung cao vào các mục tiêu của Trung ương là xóa phòng học tạm và xây nhà công vụ giáo viên là quyết định điều chỉnh kịp thời để giảm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản cho các địa phương.

Việc phân bổ vốn TPCP và ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các huyện, thành phố đều xây dựng kế hoạch và lộ trình chi tiết báo cáo Huyện ủy, Thành ủy, HĐND các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện. Việc phân cấp mạnh cho các địa phương trong quản lý đầu tư xây dựng làm tăng tính chủ động và trách nhiệm của HĐND, UBND cấp xã. Các huyện, thành phố đều xây dựng và công khai cơ chế hỗ

trợ UBND các xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện kế hoạch; Thành phố Bắc Giang và các huyện Lạng Giang, Việt Yên có tỷ lệ huy động từ ngân sách địa phương (huyện, xã) đạt trên 50% tổng kinh phí.

Sau bốn năm triển khai, toàn tỉnh đã huy động trên 690 tỷ đồng để thực hiện Kế hoạch. Đầu tư xây mới 2.303 phòng để xóa phòng học tạm; 1.140 phòng công vụ cho giáo viên. Ngoài mục tiêu được xác định tại Đề án của Chính phủ, tỉnh còn lồng ghép để xây mới 349 phòng để xóa phòng học nhờ; xây dựng thêm 216 phòng học và 307 phòng chức năng để thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Kết quả thực hiện cơ sở vật chất trường học có những thay đổi vượt bậc, trường học được xây dựng mới, đảm bảo khang trang, thoáng mát, cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp thân thiện với học sinh, phù hợp với các tiêu chuẩn mới về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; từng bước tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tạo cơ hội bình đẳng về quyền hưởng lợi trong giáo dục, góp phần làm giảm dần sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn; tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá đối với giáo dục. Đến hết tháng 12/2011, toàn tỉnh đã có 474 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 59,3% tổng số trường, tăng 22,4% so với năm 2008 (vượt mục tiêu đề ra). Tỷ lệ phòng học kiên cố ở bậc mầm non đạt 65,6% (tăng 28%), khối phổ thông đạt 86,4% (tăng 20% so với năm 2008).

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch còn những hạn chế như: Công tác điều tra, xây dựng kế hoạch tại một số địa phương chưa sát với thực tế, phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thực hiện; tiến độ triển khai đầu tư xây dựng, việc quyết toán các dự án hoàn thành ở một số địa phương triển khai chậm; nhiều công trình xây dựng thuộc Đề án không triển khai áp dụng thiết kế điển hình do Bộ Xây dựng ban hành; việc áp dụng mẫu thiết kế tại một số đơn vị chưa phù hợp với thực tế, chưa gắn với các quy định về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; việc bố trí ngân sách các cấp chưa kịp với tiến độ đầu tư xây dựng. Một số địa phương chưa tích cực đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn hàng năm. Chế độ thông tin báo cáo định kỳ còn chậm, số liệu chưa chính xác, ảnh hưởng đến việc tổng hợp của thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh...

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại trong giai đoạn 2008-2012 và triển khai có hiệu quả kế hoạch giai đoạn 2012-2015, yêu cầu các ngành, các địa phương làm tốt một số công việc sau:

1- UBND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết (đối với những địa phương chưa tổ chức) cấp huyện đánh giá kết quả tổ chức thực hiện sau 04 năm, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế để tổ chức triển khai tốt hơn trong giai đoạn sau; bàn các giải pháp cụ thể để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Đề án. Các huyện, thành phố ưu tiên bố trí kinh phí giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản và quyết toán các dự án hoàn thành.

2- Đối với các phòng học và nhà công vụ thuộc kế hoạch giai đoạn 2008-2011 chưa xây dựng sẽ chuyển sang giai đoạn 2012-2015 để tổ chức thực hiện (Khi Trung ương phê duyệt sẽ triển khai thực hiện). Phấn đấu đến hết tháng 6/2012 hoàn thiện các công trình đang triển khai xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng; tháng 9/2012 quyết toán xong 100% các công trình (dự án) trong giai đoạn 2008- 2011.

3- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các ngành và các địa phương đề xuất UBND tỉnh phương án phân bổ 37.383 triệu đồng vốn TPCP cấp cho các huyện, thành phố đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định của Đề án; tổng hợp, xác định rõ khối lượng vốn tăng thêm đối với các công trình thuộc Đề án kiên cố hóa giai đoạn 2008-2012 do trượt giá thuộc trách nhiệm hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, tham mưu với UBND đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Công văn số 595/BKHĐT-TH ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4- Giai đoạn 2012-2015, tập trung cao huy động các nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị giai đoạn 2011-2015 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011 của Tỉnh uỷ Bắc Giang) về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2015 có, 75% số trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ phòng học kiên cố cấp phổ thông đạt 95%; các trường chuyên nghiệp đạt 100%; xóa toàn bộ phòng học tạm và cấp 4 xuống cấp; các trường đạt chuẩn quốc gia đều có đủ phòng chức năng, phòng học bộ môn theo đúng quy định. Các xã khó khăn, xã miền núi, vùng sâu thuộc các huyện miền núi có đủ nhà công vụ cho giáo viên.

Khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng CSVC trường học giai đoạn 2012-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và cơ chế đầu tư, hỗ trợ để triển khai thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để UBND các huyện, thành phố, các ngành, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh;
- Ban VHXH -HĐND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Thành uỷ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên BCĐ.KCH cấp tỉnh;
- XD, TH, LĐVP;
- Lưu: VT, VX (2).

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đức Kha**