

Số: /TB - UBND

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi làm việc với Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Ngày 28/7/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tổ chức buổi làm việc với Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp về tình hình triển khai nhiệm vụ trong 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Y tế; đại diện lãnh đạo và Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Ban QLDA). Sau khi kiểm tra thực tế tại một số dự án, nghe báo cáo của Ban QLDA và ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua, trong bối cảnh cả tỉnh tập trung phòng chống dịch Covid-19, cùng với đó giá cả một số vật liệu tăng cao, nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực của Ban QLDA, các nhà thầu thi công xây lắp đã cố gắng, tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo an toàn và tiến độ theo kế hoạch Ban QLDA đã xây dựng. Mặc dù vậy, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn nhiều, một số dự án vẫn chưa khởi công xây dựng, do đó, đòi hỏi Ban QLDA cùng các nhà thầu tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo triển khai thực hiện các dự án hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2021.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, yêu cầu Ban QLDA và các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Ban Quản lý dự án:

- Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện việc quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án, công trình theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; quan tâm nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng công trình từ khi lập chủ trương đầu tư dự án, thi công xây lắp đến khi bàn giao đưa vào sử dụng.

- Rà lại tình hình thực hiện các dự án, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện để triển khai các dự án đảm bảo mục tiêu vừa thi công, vừa phòng chống dịch Covid-19, an toàn thi công xây lắp; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, có khối lượng thi công xây lắp để có thể thanh toán khi được bổ sung vốn.

- Cần xây dựng kế hoạch thực hiện và giải ngân chi tiết đối với các dự án đang gặp khó khăn trong triển khai thực hiện, không được để điều chỉnh nguồn vốn do không có khối lượng thanh toán; chủ động đề xuất với các ngành, UBND tỉnh xem xét, bổ sung nguồn vốn cho các dự án vượt tiến độ.

- Chủ động các công việc để triển khai các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 và trong kế hoạch trung hạn 2021-2025.

- Tổng hợp cụ thể các vướng mắc trong việc bố trí công nhân, chuyên gia và vận chuyển thiết bị từ vùng dịch đến để thi công, lắp đặt tại các công trình, báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề do liên quan yếu tố dịch tễ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, thực hiện công tác giám sát đầu tư, đánh giá chất lượng thi công các công trình theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

3. Yêu cầu thành phố Bắc Giang chủ động phối hợp trong việc giải phóng mặt bằng tại dự án Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang (Hạng mục trung tâm huấn luyện thể dục thể thao và hạ tầng kỹ thuật 10ha) để triển khai thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức thực hiện ngay việc làm sân, vườn, bồn hoa... phía trước Khối nhà trung tâm 15 tầng (phần ngoài ranh giới dự án) đảm bảo đồng bộ và tăng hiệu quả sử dụng công trình; xây dựng kế hoạch cụ thể để di chuyển, bố trí, sắp xếp vị trí làm việc cho các phòng, khoa và bệnh nhân tại Khối nhà trung tâm 15 tầng ngay sau khi được bàn giao, đồng thời bàn giao sớm mặt bằng để xây dựng Khối nhà chuyên khoa đặc thù.

5. Một số nhiệm vụ cụ thể của Ban Quản lý dự án

5.1. Dự án Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang (Hạng mục trung tâm huấn luyện thể dục thể thao và hạ tầng kỹ thuật 10ha):

- Chủ động phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang thực hiện BTGPMB xong phần 0,34ha (thời gian xong trong tháng 10/2021); triển khai thi công các khu vực có mặt bằng, sau khi kết thúc trưng dụng phục vụ phòng chống dịch Covid-19 thực hiện hoàn thiện nốt các phần việc còn lại để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng trong tháng 11/2021.

5.2. Dự án Khối nhà trung tâm, khối nhà chuyên khoa đặc thù, khoa truyền nhiễm và các hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

- Chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thực hiện các công việc hoàn thiện phần công việc trong và ngoài nhà hạng mục Khối nhà trung tâm 15 tầng: lắp dựng lan can, sơn bả...; phối hợp với các cơ quan liên quan để chủ động tháo gỡ các vướng mắc trong việc vận chuyển thiết bị từ Hà Nội để lắp đặt vào công trình. Thực hiện việc thi công các hạng mục ngoài nhà: rãnh nước, khuôn viên... thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2021.

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Khối nhà 7 tầng (khối nhà chuyên khoa đặc thù), thời gian hoàn thành trong tháng 8/2021.

5.3. Dự án Xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để xem xét, đề xuất bổ sung vốn thanh toán năm 2021.

5.4. Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh BG

Khẩn trương đôn đốc nhà thầu triển khai các công việc lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và sân bên ngoài khỏi nhà chính 5 tầng, thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.

5.5. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Tân Yên; Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa; Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Lạng Giang:

Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu thi công thực hiện công tác vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh vừa hoạt động thi công xây dựng tại hiện trường để đảm bảo tiến độ của dự án.

5.6. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang

- Chỉ đạo các đơn vị thi công, san gạt giữ vệ sinh môi trường, tu sửa đường (đi chung với Trung tâm sát hạch lái xe và dân cư); chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công bù phần thời gian chậm; làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định.

- Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tân Yên để xem xét, đề xuất việc san gạt, hạ độ cao của khu đồi phía sau công trình đảm bảo an toàn cho công trình, thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

5.6. Dự án Đầu tư cơ sở vật chất các Trường THPT Lục Ngạn 2, THPT Lục Ngạn 4 và Trung tâm GDNN-GDTX Lục Ngạn; Dự án Đầu tư cơ sở vật chất các Trường THPT Hiệp Hòa 3, THPT Hiệp Hòa 4, THPT Lý Thường Kiệt; dự án Đầu tư cơ sở vật chất các Trường THPT Lạng Giang 2; THPT Lạng Giang 3; Dự án Nhà ký túc xá, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Chuyên Bắc Giang

Tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết.

5.7. Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

- Sở Y tế làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan để tham mưu, đề xuất báo cáo Bộ Y tế phân bổ vốn năm 2021 cho dự án; nếu trường hợp không Bộ Y tế không bố trí thì tham mưu điều chỉnh lại phần vốn giao cho Ban QLDA năm 2021 theo quy định.

5.8. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn; Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Ung bướu; Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm

y tế huyện Việt Yên; Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Yên Dũng; Dự án Nhà khảo thí để làm đề thi và in sao đề thi; nhà ký túc xá học sinh Trường PTDT nội trú tỉnh Bắc Giang; Dự án Nhà ăn, nhà lớp học, nhà ký túc xá Trường PTDT nội trú huyện Sơn Động; Nhà đa năng Trường THPT Sơn Động số 3; Nhà hành chính Trường THPT Sơn Động số 2:

Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công xây dựng các hạng mục công trình ngay sau khi lựa chọn được nhà thầu xây lắp trong tháng 8/2021.

5.9. *Dự án Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh:* Sau khi được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương, Ban QLDA cần khẩn trương triển khai ngay các thủ tục để thi tuyển thiết kế kiến trúc và lập dự án để phê duyệt trước ngày 5/11/2021 làm căn cứ bố trí vốn năm 2022.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, TN&MT, Y tế;
- UBND các huyện, thành phố: Lục Nam, huyện Yên Thế, Tân Yên, Bắc Giang;
- Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Bệnh viện phục hồi chức năng;
- VP UBND tỉnh:
- + LĐVP, TH, TKCT, TN;
- + Lưu: VT, XD.Tuần.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Việt Phong