

Số: /TB-UBND

*Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm tại huyện Việt Yên và Hiệp Hòa**

Ngày 10/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm tại huyện Việt Yên và Hiệp Hòa. Dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa; Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh và đại diện Lãnh đạo các nhà thầu thi công. Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án, nghe đại diện các đơn vị báo cáo các nội dung liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng UBND các huyện, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đã có sự nỗ lực cố gắng, tập trung cao độ, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

Nhằm triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, sớm hoàn thành bàn giao đưa các công trình vào khai thác sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án; đặc biệt đảm bảo tính kết nối giữa tỉnh Bắc Giang và các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, kết nối các vùng, khu vực trong tỉnh, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh và các Sở ngành tập trung thực hiện hoàn thành một số nội dung cụ thể như sau:

**1. Dự án Đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang:** Tiếp tục làm việc với Hà Nội để thống nhất, đề nghị sớm đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường kết nối cầu vượt sông Cầu (cầu Xuân Cẩm) đến nút giao Bắc Phú của tuyến Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, cụ thể:

- Giao UBND huyện Hiệp Hòa chủ động làm việc với UBND huyện Sóc Sơn trong tháng 9/2021.

- Giao Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh chủ động làm việc với Sở Giao thông vận tải Hà Nội và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh nội dung làm việc với UBND thành phố Hà Nội trong tháng 10/2021.

- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Sóc Sơn để hoàn thành GPMB những vị trí còn lại của công trình; thi công hoàn thành xong trong tháng 10/2021 và thực hiện quyết toán dự án trong năm 2021.

**2. Dự án Xây dựng đường và cầu Hà Bắc 2 nối tuyến nhánh 2 Đường vành đai IV với KCN Yên Phong và QL18, tỉnh Bắc Ninh:**

- UBND các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa tiếp tục tích cực triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xong trong tháng 10/2021.

- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh tiếp tục bám sát kế hoạch đã xây dựng đảm bảo khởi công công trình trong tháng 11/2021. Đồng thời chủ động làm việc với UBND huyện Yên Phong trong công tác bồi thường GPMB phạm vi công trình phía Bắc Ninh đảm bảo kịp tiến độ dự án.

- Giao Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh làm việc với các đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Ninh để đôn đốc tỉnh Bắc Ninh triển khai theo nội dung thỏa thuận giữa Chủ tịch UBND hai tỉnh, sớm triển khai xây dựng đường nối cầu Hà Bắc 2 phía huyện Yên Phong theo quy hoạch, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với cầu Hà Bắc 2.

**3. Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 17 với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang qua Khu công nghiệp Yên Lư và khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang:**

- UBND huyện Việt Yên tiếp tục tập trung, tăng cường công tác chỉ đạo, phân đấu hoàn thành bồi thường GPMB những vị trí còn lại của thôn Trúc Tay và thôn Bài Xanh trong tháng 10/2021, thôn Trung Đồng xong trong tháng 12/2021. Thi công hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2021.

- Giao Chủ tịch UBND huyện Việt Yên phối hợp với UBND huyện Yên Dũng khảo sát, nghiên cứu khả năng kết nối tuyến đường này với tuyến đường nối QL.17 với QL.37 qua KCN Vân Trung (qua núi) và khả năng nắn thẳng tuyến đường tại đoạn giáp ranh giữa hai huyện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 9/2021.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TN&MT;
- UBND huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, TKCT, TH, KTN.
- + Lưu: VT, KTN<sub>Hiếu</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Việt Phong**