

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.291 trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Ngày 17/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.291 trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Sơn Động; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh và đại diện Lãnh đạo các nhà thầu thi công. Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án, nghe đại diện các đơn vị báo cáo các nội dung liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

UBND huyện Sơn Động đã có sự nỗ lực, cố gắng, tập trung trong công tác bồi thường GPMB; đã thực hiện kiểm đếm xong và bàn giao mặt bằng được 7,7/16,1Km. Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đã có sự nỗ lực cố gắng, tập trung cao độ, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo an toàn, chất lượng.

Giai đoạn hiện nay là thời điểm thích hợp để tập trung triển khai thi công các hạng mục công trình nền đường, hệ thống thoát nước, kết cấu phần dưới của các công trình cầu, cống; do đó yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Động, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh và các Sở, ngành cần tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. UBND huyện Sơn Động cần quyết liệt, tập trung chỉ đạo, mở chiến dịch thực hiện đảm bảo xong toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong vòng 30 ngày đêm; bàn giao cho Chủ đầu tư để triển khai thi công đảm bảo tiến độ với một số mốc thời gian cụ thể như sau:

- Bàn giao mặt bằng thi công đoạn từ Km4+00 đến Km4+300, đoạn từ Km14+00 đến Km15+00 và 02 hộ dân tại khoảng Km16+00 trước ngày 25/11/2021.

- Thực hiện GPMB có trọng điểm, bám sát tiến độ thi công của Chủ đầu tư, ưu tiên tập trung thực hiện tại các vị trí xây dựng công trình cầu và các đoạn tuyến chiều cao đắp nền đường lớn để đảm bảo công tác điều phối đất đào chuyển sang đắp, thời gian xong trong tháng 11/2021.

2. UBND huyện Sơn Động có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả các đoạn tuyến cũ được điều chỉnh; phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện việc kiểm soát khối lượng đất đào dư thừa để sử dụng làm vật liệu san lấp, đắp nền cho các công trình, dự án khác trên địa bàn theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5632/UBND-KTN ngày 26/10/2021 về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

3. Nhất trí đề nghị của UBND huyện Sơn Động về việc hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân phải tháo dỡ, xây lại nhà ở tại chỗ (*không đủ điều kiện bố trí đất tái định cư; quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP*). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề xuất của UBND huyện Sơn Động, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

4. Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh đơn đốc, chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tận dụng điều kiện thời tiết mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các hạng mục công trình nền đường, hệ thống thoát nước và các công trình cầu; hoàn thành thẩm BTN các đoạn qua khu dân cư trước Tết Nguyên đán; rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu còn dưới 10 tháng.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TN&MT;
- UBND huyện Sơn Động;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, TKCT, TH, KTN.
- + Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Việt Phong