

Số: 63 /TB-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tại buổi làm việc
kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Cụm công nghiệp Lan Sơn và Nhà máy nhựa Khải Hồng Việt Nam
ngày 11/3/2019**

Ngày 11/3/2019, tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam kiểm điểm tiến độ dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Lan Sơn và Nhà máy nhựa Khải Hồng Việt Nam; cùng dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, đại diện Lãnh đạo UBND huyện Lục Nam. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái kết luận như sau:

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Lan Sơn và Nhà máy nhựa Khải Hồng Việt Nam là một trong những dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thường xuyên được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của các Sở, ngành và UBND huyện Lục Nam. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với quyết định chủ trương đầu tư; chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với các sở, ngành; các sở, ngành chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm tiến độ thực hiện và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Nhằm khắc phục các hạn chế trên và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu các Sở, ngành, UBND huyện Lục Nam, Chủ đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với Chủ đầu tư (Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam):

- Triển khai thực hiện san lấp mặt bằng và xây dựng các công trình đảm bảo hoàn thành trước quý III/2020; lắp đặt máy móc, chạy thử trong quý III/2020, sản xuất chính thức vào quý IV/2020;

- Xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết và có cam kết thực hiện từng hạng mục (san lấp mặt bằng, xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, rác thải, ...) để đảm bảo tiến độ chung đã phê duyệt gửi các Sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Lục Nam trước 20/3/2019 để theo dõi, đôn đốc; Đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC, PCCC, vận chuyển vật liệu, ... trình các Sở thẩm định trước ngày 30/3/2019;

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, PCCC, an toàn lao động, ...; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo.

2. Đối với các Sở, ngành:

- Tăng cường phối hợp đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công theo quyết định chủ trương đầu tư được duyệt; kịp thời phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước sau cấp phép đầu tư;

- Đôn đốc, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định;

- Đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; trên cơ sở biểu tiến độ của Chủ đầu tư, chủ trì, phối hợp với các ngành kiểm điểm tiến độ hàng tháng, đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện.

b) Sở Giao thông Vận tải:

- Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về giao thông, vận tải; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Chủ đầu tư liên quan đến vấn đề thiết kế hệ thống đường giao thông, thỏa thuận đấu nối, cấp phép vận tải, ...;

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hạ tầng giao thông trong khu vực dự án, phối hợp với Chủ đầu tư rà soát các điểm đấu nối, bố trí các điểm đón trả công nhân, bãi đỗ xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc cục bộ.

c) Sở Xây dựng:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng; theo dõi, đôn đốc Chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt;

- Hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC, cấp phép xây dựng theo quy định.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; kịp thời hướng dẫn UBND huyện Lục Nam giải quyết các vướng mắc về BTGPMB dự án;

- Phối hợp với UBND huyện Lục Nam rà soát lại các quyết định giao đất, đảm bảo diện tích giao cho Chủ đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, kết quả xong trong tháng 3/2019.

d) Sở Công Thương:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp, các Cụm công nghiệp;

- Chủ động kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ cam kết; kịp thời nắm bắt và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, trong đó tập trung giải quyết vướng mắc về điện phục vụ cho hoạt động của dự án sau này;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện tổ chức giao ban hàng tháng kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

3. Đối với UBND huyện Lục Nam:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác BTGPMB;

- Đối với 08 hộ đã có quyết định phê duyệt phương án: tổ chức hòa giải, nếu không thành hướng dẫn các hộ khởi kiện ra tòa; đồng thời, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trước **30/3/2019**;

- Đối với 43 hộ phát sinh thuộc thôn Mai Thượng: thành lập tổ công tác tập trung tuyên truyền, đồng thời đề xuất phương án xử lý, giải quyết dứt điểm trong tháng 3/2019 nhằm ổn định tình hình địa phương, không gây điểm nóng, khiếu kiện đông người; quá trình xử lý cần chủ động xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường các vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đề các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, XD, GTVT, CT;
- UBND huyện Lục Nam;
- Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam (giao UBND huyện Lục Nam chuyên).
- Lưu: VT, Nam.CN.

Bản điện tử:

- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, TKCT, TPCNN, TH.
- + Chuyên viên: TN, MT, ĐT, XD, GT.

