

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB tại buổi làm việc kiểm điểm tình hình thực hiện công tác GPMB tháng 8/2017 Dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, theo hình thức hợp đồng BOT.

Ngày 20/9/2017, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB tổ chức buổi làm việc kiểm điểm kết quả thực hiện công tác GPMB tháng 8 và bàn kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2017. Tham dự buổi làm việc có thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thuộc các cơ quan: Sở GTVT, Sở TN&MT, Ban QLDA 2 - Bộ GTVT, UBND huyện Lạng Giang, UBND TP Bắc Giang và Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Sau khi nghe đại diện Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB tháng 8 và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2017; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Nhìn chung các sở ngành, địa phương đã bám sát các nội dung thống nhất tại phiên họp Ban Chỉ đạo tháng 8/2017 để triển khai thực hiện; một số nhiệm vụ đã hoàn thành như: Thành phố Bắc Giang đã bàn giao xong mặt bằng đoạn 1,0km; huyện Lạng Giang đã cơ bản thực hiện xong công tác kiểm đếm, xây dựng và công khai phương án bồi thường đất nông nghiệp; chi trả và bàn giao mặt bằng được 4,8/19km và cầu vượt sông Thương; xác định xong vị trí tái định cư, xây dựng xong phương án giá đất ở; cơ bản lập xong phương án, dự toán di chuyển các công trình công. Tuy nhiên, nhiều nội dung còn tồn tại, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là huyện Lạng Giang, cụ thể: tiến độ thực hiện của huyện trong tháng 8/2017 rất chậm, việc tổ chức thực hiện còn bất cập, thiếu linh hoạt; 2,3/4,5km đã bàn giao còn “xôi đỗ” chưa thể triển khai thi công; chưa bàn giao mặt bằng cầu vượt QL37, cầu vượt ĐT295; chưa phê duyệt xong phương án giá đất ở; chưa xác định được phương án tái định cư cụ thể đối với từng hộ dân, phương án hỗ trợ ngừng sản xuất trong thời gian dự án dừng thực hiện. Ngoài ra, phương án điều chỉnh thiết kế nút giao QL31 và cống chui Km101+787 chưa thống nhất xong.

Để hoàn thành công tác GPMB dự án theo đúng tiến độ đề ra, các sở ngành, địa phương, nhất là UBND huyện Lạng Giang cần nhận thức đầy đủ về yêu cầu, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ nay đến ngày 15/10/2017 cần tập trung cao để thực hiện và hoàn thành một số nội dung sau:

1. Nhiệm vụ chung:

- Rà soát, đánh giá lại tình hình, kết quả thực hiện để điều chỉnh kế hoạch GPMB, phân đấu cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án trong tháng 11/2017;
- Tập trung giải quyết dứt điểm các vị trí “xôi đỗ” trong phạm vi các đoạn đã bàn giao mặt bằng để triển khai thi công;
- Hoàn thành việc kiểm đếm, xây dựng, công khai các phương án bồi thường GPMB; cơ bản phê duyệt xong phương án bồi thường trên toàn bộ diện tích (trừ nút giao QL31); phân đấu bàn giao đủ mặt bằng cho các nhà thầu đồng thời triển khai thi công theo kế hoạch;
- Thống nhất xong phương án điều chỉnh thiết kế nút giao QL31 và cống chui Km101+787 để báo cáo Bộ GTVT vào đầu tháng 10/2017;
- Đôn đốc chủ các công trình công hoàn thiện phương án, dự toán và tổ chức di dời;

- Xác định xong phương án tái định cư cụ thể đối với từng hộ dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các điểm tái định cư để sớm bàn giao đất cho các hộ phải di dời.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) *UBND TP Bắc Giang*: Bố trí xong đất tái định cư cho các hộ dân; chuẩn bị trước phương án đầu tư xây dựng nghĩa trang tiếp nhận các mộ trong phạm vi nút giao QL31 để thực hiện ngay sau khi thống nhất xong phương án điều chỉnh thiết kế.

b) *UBND huyện Lạng Giang*: Nắm chắc tình hình tại các địa phương, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ công tác GPMB dự án tránh để xảy ra những vấn đề phát sinh phức tạp; bố trí, huy động đủ nhân lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, không để công việc tồn đọng, chậm tiến độ do thiếu người; bố trí 01 đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp phụ trách địa bàn xã Hương Sơn để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; vận động nhân dân nhận tiền trước và bàn giao mặt bằng ngay sau khi thu hoạch lúa xong; tập trung giải quyết các vướng mắc, bàn giao mặt bằng cầu vượt QL37 và cầu vượt ĐT295 trước ngày 25/9/2017; ưu tiên thực hiện những đoạn cần thi công trước, phân đấu bàn giao được 6 đoạn theo đề nghị của Nhà đầu tư; chủ động rà soát, đề xuất cơ chế thưởng, khuyến khích, hỗ trợ... để đẩy nhanh tiến độ tái định cư.

c) *Nhà đầu tư BOT*: Hoàn thiện phương án điều chỉnh thiết kế nút giao QL31 và công chui Km101+787 để phục vụ cho buổi làm việc với Bộ GTVT; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đảm bảo kinh phí cho việc chi trả; quản lý chặt chẽ việc thi công của các nhà thầu đảm bảo các quy định về TTATGT, VSMT, không sử dụng xe quá khổ, quá tải.

d) *Sở GTVT*: Cử cán bộ kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện cụ thể của huyện Lạng Giang đến nay, báo cáo Trưởng ban kết quả trước ngày 25/9/2017; phân công một Phó Giám đốc thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại huyện Lạng Giang (trực tiếp làm việc với huyện tối thiểu 3 buổi/tuần), chủ động phối hợp với huyện giải quyết các vấn đề phát sinh; nghiên cứu, có ý kiến về phương án điều chỉnh thiết kế nút giao QL31, công chui Km101+787, đề xuất phương án của tỉnh (nếu cần thiết); phối hợp với Nhà đầu tư liên hệ, đăng ký lịch làm việc với Bộ GTVT vào đầu tháng 10.

đ) *Sở TN&MT*: Chủ động nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại địa phương; chủ trì, phối hợp với các địa phương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chính sách, cơ chế khuyến khích, thưởng, hỗ trợ... để đẩy nhanh tiến độ (xong trước ngày 25/9/2017).

e) *Ban QLDA 2 - Bộ GTVT*: Phối hợp với địa phương và Nhà đầu tư báo cáo Bộ GTVT về phương án điều chỉnh thiết kế.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, GT, Tưng.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên, cơ quan thành viên BCD;
- Các thành viên Tổ công tác giúp việc;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, TTTT, XD, TN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Lê Tuấn Phú