

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Thanh Sơn tại buổi làm việc với UBND huyện Lạng Giang về công tác bồi thường GPMB dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và dự án cải tạo, nâng cấp ĐT295 đoạn Vôi – Bến Tuần

Ngày 04/12/2017, tại trụ sở UBND huyện Lạng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Thanh Sơn tổ chức buổi làm việc để xem xét giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và dự án cải tạo, nâng cấp ĐT295 đoạn Vôi – Bến Tuần. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và đại diện các phòng chuyên môn liên quan thuộc UBND huyện Lạng Giang. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường GPMB 02 dự án nêu trên; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn:

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của UBND huyện Lạng Giang trong thời gian vừa qua. Từ sau cuộc họp Ban Chỉ đạo tháng 11/2017 đến nay tiến độ thực hiện đã có chuyển biến tích cực; đã giải quyết xong được nhiều trường hợp vướng mắc về đất nông nghiệp và đất rừng; đã cơ bản hoàn thành việc lập và công khai phương án bồi thường GPMB đất ở, xác định xong số hộ phải tái định cư, công khai phương án bồi thường GPMB các khu đất tái định cư; đã xác định rõ được các công việc còn lại. Tuy nhiên, khối lượng còn lại là khá lớn, tính chất phức tạp, khả năng khó hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới UBND huyện Lạng Giang cần huy động thêm nhân lực, tiếp tục tập trung cao giải quyết các vướng mắc, quyết tâm phấn đấu đẩy nhanh tiến độ và cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án trong tháng 12/2017. Trong đó, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đề nghị Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vào cuộc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; những nội dung, trường hợp phức tạp, nhạy cảm thực hiện báo cáo xin ý kiến Huyện ủy trước khi tổ chức thực hiện;

- Rà soát, có phương án, kế hoạch giải quyết dứt điểm các vướng mắc theo từng đoạn để đảm bảo có mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, ưu tiên thực hiện những đoạn ít phức tạp trước; xác định và chuẩn bị các điều kiện, phương án để tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không hợp tác;

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB đất ở, tiến độ GPMB và xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; tuyên truyền, vận động nhân dân nhận đất, di chuyển và bàn giao mặt bằng sớm.

- Đơn đốc chủ các công trình công đẩy nhanh tiến độ di chuyển, có phương án ưu tiên thực hiện trước những đoạn nhà thầu đang thi công; tham mưu UBND tỉnh có văn bản đơn đốc việc di chuyển (nếu cần thiết);

- Bổ sung và hoàn trả cho nhà đầu tư các thủ tục còn thiếu để đảm bảo cho việc huy động vốn.

Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo Tổ công tác GPMB dự án thường xuyên phối hợp với UBND huyện trực tiếp làm việc với các xã, thôn, hộ dân để hỗ trợ giải quyết các vướng mắc liên quan; kiểm tra ngay trường hợp hộ gia đình xây dựng trang trại chăn nuôi gà ở xã Tân Hưng, kết quả báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo; phối hợp với nhà đầu tư để nắm bắt tình hình, khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công và kiểm soát xe quá khổ, quá tải, vệ sinh môi trường.

3. Đối với dự án cải tạo, nâng cấp ĐT295 đoạn Vôi – Bên Tuấn:

Tổng khối lượng GPMB dự án chỉ khoảng 9ha/740 hộ, tuy nhiên sau hơn 1 năm thực hiện đến nay vẫn còn vướng mắc mặt bằng khoảng 1,4km tuyến chính và 290m đoạn hoàn trả đường cũ với tổng số 41 hộ gia đình, cá nhân; việc giải quyết các vướng mắc quá chậm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại, trong thời gian tới UBND huyện Lạng Giang cần rà soát lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan; xem xét, quyết định phương án giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền; những nội dung chưa rõ tham vấn, xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi quyết định.

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông: Chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công các đoạn đã có đủ mặt bằng, những đoạn mặt bằng còn vướng mắc tạm dừng thực hiện; chỉ đạo nhà thầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến; kiểm soát tiến độ thi công của nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn;
- Lưu: VT, GT.Tung.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở GTVT, TN&MT;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, TTTT, XD, TN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Lê Tuấn Phú