

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/4/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tổ chức buổi làm việc về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng; lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang và chuyên viên liên quan; lãnh đạo Công ty TNHH năng lượng môi trường Bắc Giang (Nhà đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang), Liên danh Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh và Công ty cổ phần đầu tư và thương mại-HHK (Nhà đầu tư Dự án Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, huyện Hiệp Hòa).

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh và ý kiến của các Nhà đầu tư, phát biểu của các Sở, cơ quan, đơn vị tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích có kết luận như sau:

Trong thời gian vừa qua, các Nhà đầu tư đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý để có thể khởi công nhà máy theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, qua báo cáo cho thấy tiến độ thực hiện một số công việc chưa đạt, còn chậm, có nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang và Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, huyện Hiệp Hòa, trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang

1. Sở Công thương:

Chủ động kết nối, phối hợp với Bộ Công Thương để hoàn thiện bổ sung Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định (thực hiện xong trong tháng 4/2024); hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đấu nối, hòa lưới điện quốc gia theo quy định.

2. Sở Xây dựng: Đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục về xây dựng; (thực hiện xong trong tháng 5/2024).

3. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan và nhà đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh phương án giá tạm tính xử lý rác thải (*chất thải rắn*) sinh hoạt theo công nghệ đốt có phát điện để làm cơ sở để ký hợp đồng dịch vụ xử lý CTRSH, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định *trong tháng 4/2024*.

4. UBND thành phố Bắc Giang và UBND thị xã Việt Yên:

Hoàn thiện phương án di dời, tái định cư cho các hộ dân sinh sống gần khu vực xây dựng Nhà máy (*các hộ dân thuộc thôn Lò, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang và xã Nghĩa Trung, thị xã Việt Yên*), hoàn thành xong trước khi Nhà máy vận hành thử nghiệm.

5. Nhà đầu tư: Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục hành chính để triển khai thực hiện dự án theo quy định; cụ thể:

- Hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (*thực hiện xong trong tháng 4/2024*);

- Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục về xây dựng, (*thực hiện xong trong tháng 5/2024*); tổ chức khởi công xây dựng nhà máy (*trong tháng 6/2024*);

- Chủ động làm việc với UBND thị xã Việt Yên về nội dung mở đường tạm phục vụ thi công, xây dựng nhà máy (*thực hiện trong tháng 4/2024*).

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- + Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, lựa chọn 01 đơn vị (*trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường*) thực hiện ký hợp đồng dịch vụ xử lý CTRSH đảm bảo đúng quy định; điều chỉnh Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030 hoàn thành trong tháng 5/2024;

- + Chủ động phối hợp với Nhà đầu tư và UBND thành phố Bắc Giang để hoàn thiện trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (*thực hiện xong trong tháng 4/2024*);

- + Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh *trước ngày 15/5/2024*.

II. Dự án Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, huyện Hiệp Hòa

1. Nhà đầu tư: Xây dựng chi tiết biểu tiến độ thực hiện (*đảm bảo khởi công trong tháng 7/2024*). Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục hành chính để triển khai thực hiện dự án theo quy định; cụ thể:

- Chủ động phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng tuyến đường vào nhà máy (*thực hiện trong tháng 4/2024*);

- Phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (*nộp thẩm định trước ngày 05/5/2024 và phê duyệt trong tháng 5/2024*); hoàn thiện thủ tục thuê đất thực hiện dự án (*hoàn thành trong tháng 5/2024*);

- Lập, hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (*thực hiện xong trong tháng 6/2024*); trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và hoàn thiện các thủ tục về cấp phép xây dựng, tổ chức khởi công xây dựng nhà máy (*hoàn thành trong tháng 7/2024*);

- Chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng, phối hợp với các cơ quan liên quan (Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường) trong việc triển khai thực hiện các nội dung: Thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án; điều chỉnh cơ cấu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp trong quy mô đầu tư; bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) để phát điện của nhà máy.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hướng dẫn Nhà đầu tư trong việc thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án (*hoàn thành trong tháng 4/2024*);

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn Nhà đầu tư trong việc điều chỉnh cơ cấu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp trong quy mô đầu tư của dự án đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế (*khi Nhà đầu tư đề xuất*).

3. Sở Xây dựng: Đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi (*thực hiện xong trong tháng 6/2024*) và các thủ tục về xây dựng đảm bảo điều kiện khởi công nhà máy (*hoàn thành trong tháng 7/2024*).

4. Sở Công thương: Trên cơ sở đề xuất của Nhà đầu tư, nghiên cứu, xem xét, tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Thủ tướng chính phủ cho phép bổ sung công suất phát điện dự kiến của Nhà máy vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (*Quy hoạch điện VIII*) tuân thủ theo quy định của pháp luật.

5. UBND huyện Hiệp Hòa:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhà đầu tư khẩn trương tổ chức khảo sát, xây dựng phương án đầu tư tuyến đường vào nhà máy; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh *trong tháng 4/2024*;

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động của dự án (*xong trong tháng 5/2024*);

+ Đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng nhà máy theo kế hoạch.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Chủ động phối hợp với Nhà đầu tư và UBND huyện Hiệp Hòa để hoàn thiện trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục cho nhà đầu tư thuê đất thực hiện dự án (*xong trong tháng 5/2024*);

+ Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên và tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: TN&MT, XD, TC, KH&ĐT, CT;
- UBND huyện Hiệp Hòa;
- UBND thành phố Bắc Giang;
- Các Nhà đầu tư (*Giao Sở Tài nguyên và Môi trường gửi*);
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP (CVP, PCVP-PT), TH,
 - + KTN, NC-KSTTHC;
 - + Lưu VT, KTN Việt Anh + Long.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trung Trực